


**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ
ОРГАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«УСТЬ-КОКСИНСКИЙ
РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ
АЛТАЙ**



**АЛТАЙ
РЕСПУБЛИКАНЫН
«КӨК-СУУ-ООЗЫ
АЙМАК» МУНИЦИПАЛ
ТӨЗӨЛМӨЗИНИН
КОНТРОЛЬДООР-
ТООЛООР ОРГАНЫ**

Школьный пер, д. 6 кабинет 7,9, с. Усть-Кокса,
Республика Алтай, 649490

тел.: 8(388-48) 22-1-62
E-mail: ksokoksa@yandex.ru

Протокол заседания коллегии № 6 от 05.06.2026 г.	 УТВЕРЖДАЮ Председатель КСО В.Г. Пономарёва «05» июня 2026 года
---	--

**Отчет
о результатах контрольного мероприятия
«Аудит в реализации мероприятий по созданию в субъектах
Российской Федерации в 2018-2025 годах новых мест в дополнительных
образовательных организациях»**

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.19
Плана работы Контрольно-счетного органа муниципального образования
«Усть-Коксинский район» Республики Алтай (далее – КСО) на 2026 год,
уведомление Контрольно-счетной палаты Республики Алтай о принятии
участия в контрольном мероприятии от 25.08.2025 №10-14/9..

Руководитель контрольного мероприятия - председатель КСО В.Г.
Пономарёва

Проверяемый период: 2018-2025 год

Объект контрольного мероприятия: Управление образования
администрации МО «Усть-Коксинский район», Муниципальное бюджетное
образовательное учреждение «Усть-Коксинская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского союза В.И.
Харитошкина», Дошкольное общеобразовательное учреждение детский сад
«Радуга» филиал Муниципального бюджетного образовательного
учреждения «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского союза В.И. Харитошкина».

Краткая информация об объекте контрольного мероприятия

Муниципальное образование «Усть-Коксинский район» Республики
Алтай (далее МО «Усть-Коксинский район») действует на основании Устава

принятого Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай от 17.04.2018 № 9-1, в последней редакции принятой Решением сессии Совета депутатов муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай от 25.08.2025 № 31-1 (далее – Устав МО).

В соответствии со ст. 30 Устава МО, ст. 1.1. Главы I Положения «О Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай» утвержденного Решением Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район» от 20.12.2022 № 5-6, Администрация муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай является постоянно действующим исполнительно-распорядительным органом муниципального образования, наделенным настоящим Уставом МО собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.

Согласно частью 1 статьи 22 Федерального закона от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" местная администрация (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования) наделяется уставом муниципального образования полномочиями по решению вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации.

Юридический, фактический адрес: 649490, Республика Алтай, Усть-Коксинский район, село Усть-Кокса, улица Харитошкина, 3.

С целью соблюдения налогового законодательства Российской Федерации, Администрация состоит на налоговом учете в Управлении Федеральной налоговой службы Республики Алтай с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) – 0406004214 и с кодом причины постановки на учет (КПП) – 040600001.

Администрация зарегистрирована в Едином государственном реестре юридических лиц с основным государственным регистрационным номером (ОГРН) – 1030400563380.

Согласно п. 18 статьи 32 Устава МО к полномочиям администрации, помимо иных установленных законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Алтай, Уставом, относится полномочие по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по

финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), организация предоставления дополнительного образования взрослых по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Управление образования администрации МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай (далее Управление образования) является муниципальным органом Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай и функционирует на основании Положения об Управлении образования администрации МО «Усть-Коксинский район» РА, утвержденное Распоряжением Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай от 11.03.2022 №101.

Управление образования администрации МО «Усть-Коксинский район» РА состоит на налоговом учете с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) – 0406004310 и с кодом причины постановки на учет (КПП) – 040601001.

Основной государственный регистрационный номер - 1030400563555.

Предметом деятельности Управления образования является осуществление исполнительно-распорядительной деятельности в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнительного образования, реализации отдельных государственных полномочий в сфере образования, правового регулирования в установленной сфере деятельности согласно п.2.1 части 2 Положения об Управлении образования администрации МО «Усть-Коксинский район» РА, утвержденное Распоряжением Администрации муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай от 11.03.2022 №101.

В Управлении Федерального казначейства Республики Алтай Управлению образования открыты следующие лицевые счета:

- ✓ 01773004470 – главный распорядитель бюджетных средств
- ✓ 03773004470 – получателя бюджетных средств;
- ✓ 04773004470 – администратора доходов бюджета;
- ✓ 05773004470 – учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжения получателя бюджетных средств.

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа, имени Героя Советского союза В.И. Харитошкина» (далее Учреждение, МБОУ «Усть-Коксинская СОШ») действующее на основании Устава утвержденного Приказом начальника Управления образования Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 17.01.2022 №17 (далее Устав СОШ).

На основании п. 1.1 Главы 1 Устава СОШ учредителем МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» является муниципальное образование «Усть-Коксинский район» Республики Алтай, функции и полномочия учредителя возложены на Управление образования администрации МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.

МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» состоит на налоговом учете с присвоением идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) – 0406003203 и с кодом причины постановки на учет (КПП) – 040601001.

Основной государственный регистрационный номер - 1020400564766.

Местонахождение (юридический адрес): 649490 Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса, ул. Советская, 97.

Фактический адрес: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Усть-Кокса ул. Нагорная, 2, с. Усть-Кокса Советская, 97.

В Управлении Федерального казначейства Республики Алтай МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» открыты следующие лицевые счета:

- ✓ 20776Ч72740 – лицевой счет бюджетного учреждения;
- ✓ 21776Ч72740 – отдельный лицевой счет бюджетного учреждения;
- ✓ 14773000050 – лицевой счет получателя бюджетных средств;
- ✓ 14773000100 – лицевой счет получателя бюджетных средств;
- ✓ 41776Ч72740 – лицевой счет получателя бюджетных средств.

Согласно п.1.4 Устава СОШ, муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа, имени Героя Советского союза В.И. Харитошкина» имеет филиалы, один из которых детский сад «Радуга» на правах обособленного филиала расположенного по адресу Республика Алтай Усть-Коксинский район с. Усть-Кокса ул. Нагорная , 99.

Вопросы контрольного мероприятия:

1. Объем и структура источников финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий по созданию новых мест в детских садах МО «Усть-Коксинский район».

2. Проверка выполнения бюджетных полномочий, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также полномочий и функций, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и Республики Алтай для Управления образования администрации МО «Усть-Коксинский район».

3. Проверка соблюдения положений соглашения о предоставлении субсидии на осуществления капитальных вложений и целевого характера использования субсидии Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского союза В.И. Харитошкина».

4. Проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации мероприятий по созданию новых мест в дошкольных общеобразовательных организациях Усть-Коксинского района.

5. Оценка достижения результатов мероприятий по созданию новых мест в дошкольных общеобразовательных организациях Усть-Коксинского района.

6. Оценка потребности создание новых мест в дошкольных общеобразовательных организациях Усть-Коксинского района.

7. Оценка использования ресурсов направленных на организацию новых мест в дошкольных общеобразовательных организациях Усть-Коксинского района.

По результатам проверки составлен акт. Акт подписан без разногласий.

Наличие письменных объяснений, замечаний или возражений со стороны должностных лиц объекта контроля и заключение руководителя контрольной группы по ним: в установленные сроки не представлены.

1. Объем и структура источников финансового обеспечения расходов на реализацию мероприятий по созданию новых мест в детских садах МО «Усть-Коксинский район»

Один из вопросов местного значения МО «Усть-Коксинский район» согласно ст. 3 Устава МО является организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), организация предоставления дополнительного образования взрослых по дополнительным образовательным программам спортивной подготовки в муниципальных образовательных организациях, создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья.

Во исполнение:

Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки», Поручения Президента Российской Федерации от 02.12.2017 № Пр-2440 по итогам заседания от 28.11.2017 года Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей, Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», которыми Правительству Российской Федерации поручено:

- ✓ обеспечить достижение к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет;
- ✓ разработать и утвердить программу по созданию дополнительных мест в организациях, реализующих программы дошкольного образования, предусмотрев при этом достижение к 2021 году 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2-х месяцев до 3-х лет;
- ✓ создать условия и порядок софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации;
- ✓ обеспечить достижение 100% доступности (к 2021 году) для дошкольного образования детям до 3-х лет.

Одной из задач Национального проекта «Демография» является создание условий для осуществления трудовой деятельности женщин,

имеющих детей, включая достижение 100%-ой доступности к 2021 году дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет.

Для достижения целей Национального проекта «Демография» утверждено 5 федеральных проектов, в том числе федеральный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет».

С целью реализации указанного Федерального проекта утвержден Региональный проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет (Республика Алтай)» (далее Региональный проект) рассчитанный на реализацию до 2024 года.

Федеральным проектом предусмотрено финансовое обеспечение за счет средств федерального бюджета мероприятия, реализуемого в форме предоставления субъектам РФ субсидий и межбюджетных трансфертов.

Результатами федерального проекта является создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (далее дошкольные образовательные организации), в том числе путем строительства зданий (пристройки к зданию), приобретения (выкупа) зданий (встроенных, пристроенных помещений) дошкольных организаций.

Постановлением Правительства Республики Алтай от 05.07.2018 №213 утверждена государственная программа Республики Алтай «Развитие образования» (далее по тексту ГП РА «Развитие образования»).

Постановлением Администрации МО «Усть-Коксинский район Республики Алтай от 19.11.2018 №№1228/4 утверждена муниципальная программа «Развитие Образования МО «Усть-Коксинский район Республики Алтай» (далее по тексту МП Образование), в рамках которой реализуется подпрограмма «Развитие дошкольного образования» (далее по тексту МПП ДО) включающая мероприятие Регионального проекта по созданию условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МО «Усть-Коксинский район».

Целью подпрограммы является создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МО «Усть -Коксинский район».

Задачи подпрограммы:

- создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МО «Усть - Коксинский район»;

- сохранение доли детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, до 100%;

- создание в МО «Усть - Коксинский район» дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям воспитания детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

Целевые показатели подпрограммы:

- численность детей в дошкольных общеобразовательных организациях;

- удельный вес численности детей частных дошкольных образовательных организаций в общей численности детей дошкольных образовательных организаций согласно отчетности 2017 год составила 1,2%, оценка по 2018 году – 1,4%, прогноз на 2019-2024 года составила 1,3%;

- отношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных организаций дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании в МО «Усть - Коксинский район» оценка по 2018 году – 95,2%, прогноз на 2019-2024 года составила 95,2%.

Прогнозная оценка ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие дошкольного образования» на момент утверждения муниципальной программы «Развитие Образования МО «Усть-Коксинский район Республики Алтай» выглядела следующим образом:

Таблица 1
(тыс. рублей)

№ п/п	Года	За счет всех источников финансирования	За счет средств республиканского бюджета	За счет средств федерального бюджета	За счет средств местного бюджета
1	2	3	4	5	6
1	2019	247 661,57	118 855,77	96 341,68	32 464,12
2	2020	200 151,84	117 123,98	51 040,59	31 987,27
3	2021	146 424,90	114 974,90	-	31 450,00
4	2022	146 424,90	114 974,90	-	31 450,00
5	2023	146 424,90	114 974,90	-	31 450,00
6	2024	146 424,90	114 974,90	-	31 450,00
	ИТОГО	1 033 513,01	695 879,35	147 382,27	190 251,39

В связи с изменениями объемов финансирования, предусмотренных на реализацию МП Образование МО «Усть-Коксинский район» в 2019 году

внесены изменения на период действия 2019-2024 года МП Образование, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» на основании Постановлений Администрации МО «Усть-Коксинский район»:

- от 01.04.2019 № 225 Ресурсное обеспечение МПП ДО, уменьшено на 12 660,68 тыс. рублей и составило за счет всех источников в сумме 1 020 852,33 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 676 127,08 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 152 568,07 тыс. рублей, средства местного бюджета – 192 257,18 тыс. рублей;

- от 08.07.2019 №549 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 047 364,00 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 682 748,93 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 164 805,50 тыс. рублей, средства местного бюджета – 199 809,57 тыс. рублей;

- от 09.10.2019 №809/1 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 509 883,16 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 105 725,35 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 167 491,81 тыс. рублей, средства местного бюджета – 236 666,00 тыс. рублей;

- от 31.10.2019 №890 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 059 450,15 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 700 897,48 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 166 726,64 тыс. рублей, средства местного бюджета – 191 826,03 тыс. рублей, согласно Приложению №5 к выше указанному Постановлению суммовая оценка мероприятий выглядела следующим образом:

Таблица 2
(тыс. рублей)

№ п/п	Года	За счет всех источников финансирования	В том числе за счет средств:		
			республиканского бюджета	федерального бюджета	местного бюджета
1	2	3	4	5	6
1	2019	273 598,71	123 873,90	115 686,05	34 038,76
2	2020	132 170,60	117 123,98	51 040,59	31 987,27
3	2021	29 050,00	114 974,90	-	31 450,00
4	2022	29 050,00	114 974,90	-	31 450,00
5	2023	29 050,00	114 974,90	-	31 450,00
6	2024	29 050,00	114 974,90	-	31 450,00
	ИТОГО	1 059 450,15	700 897,48	166 726,64	191 826,03

Согласно Приложению №5 к Постановлению от 31.10.2019 №890 запланированы мероприятия по кодам целевой статьи:

- 071P25232П «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» на весь 5-ти годичный период, в сумме 90 327,66

тыс. рублей из них: бюджет МО «Усть-Коксинский район» 884,06 тыс. рублей, республиканский бюджет 875,25 тыс. рублей, федеральный бюджет 88 568,35 тыс. рублей;

- 071P2491П0 «Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» на весь 5-ти годичный период, в сумме 16 319,27 тыс. рублей из них: бюджет МО «Усть-Коксинский район» 953,17 тыс. рублей, республиканский бюджет 15 166,10 тыс. рублей;

- 07104L159П «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» на весь 5-ти годичный период, в сумме 30 193,27 тыс. рублей из них: бюджет МО «Усть-Коксинский район» 1 448,33 тыс. рублей, республиканский бюджет 1 427,24 тыс. рубле, средства федерального бюджета - 27 117,70 тыс. рублей.

Постановлением Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 02.11.2019 №975 Ресурсное обеспечение составило за счет всех источников в сумме 1 119 773,77 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 759 924,25 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 164 805,32 тыс. рублей, средства местного бюджета – 195 144,197 тыс. рублей, согласно Приложению №5 к выше указанному Постановлению суммовая оценка мероприятий выглядела следующим образом:

Таблица 3
(тыс. рублей)

№ п/п	Года	За счет всех источников финансирования	В том числе за счет средств:		
			республиканского бюджета	федерального бюджета	местного бюджета
1	2	3	4	5	6
1	2019	333 922,33	182 800,67	113 764,73	37 356,93
2	2020	200 151,84	117 123,98	51 040,59	31 987,27
3	2021	146 424,90	114 974,90	-	31 450,00
4	2022	146 424,90	114 974,90	-	31 450,00
5	2023	146 424,90	114 974,90	-	31 450,00
6	2024	146 424,90	114 974,90	-	31 450,00
	ИТОГО	1 119 773,77	759 824,35	164 805,32	195 144,97

Согласно Приложению №5 к Постановлению от 02.11.2019 №975 запланированы мероприятия по кодам целевой статьи:

- 071P2491П0 «Расходы на капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в рамках создания дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях,

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» на весь 5-ти годичный период, в сумме 27 764,55 тыс. рублей из них: бюджет МО «Усть-Коксинский район» 1 067,65 тыс. рублей, республиканский бюджет 26 496,90 тыс. рублей;

- 07104L159П «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования» на весь 5-ти годичный период, в сумме 30 519,21 тыс. рублей из них: бюджет МО «Усть-Коксинский район» 1 774,27 тыс. рублей, республиканский бюджет 1 427,24 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 27 117,70 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» на конец 2019 года, в сравнении с утвержденными показателями постановлением Администрации от 09.11.2018 №1228/4, увеличилось на 86 260,76 тыс. рублей (1 033 513,01 тыс. рублей).

В связи с изменениями объемов финансирования, предусмотренных на реализацию МП Образование, Администрацией МО «Усть-Коксинский район» в 2020 году вносились изменения на период действия 2020-2024 года МП Образование, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» и мероприятия с дополнительной классификацией целевых статей на основании Постановлений Администрации МО «Усть-Коксинский район»:

- от 16.01.2020 №12 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 121 802,63 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 761 615,18 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 164 805,32 тыс. рублей, средства местного бюджета – 195 382,13 тыс. рублей;

- от 03.02.2020 №61 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 871 977,47 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 563 367,50 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 113 764,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 194 845,24 тыс. рублей;

- от 20.04.2020 №285 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 867 847,01 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 556 878,46 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 113 764,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 197 203,82 тыс. рублей;

- от 25.06.2020 №492 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 874 446,05 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 561 143,41 тыс. рублей, средства федерального бюджета – 113 764,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 199 537,91 тыс. рублей;

- от 03.07.2020 №513 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 2 744 285,27 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 1 649 255,59 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 645 036,30 тыс. рублей, средства местного бюджета – 447 803,38 тыс. рублей;

- от 17.11.2020 №758 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 890 704,03 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 577 679,41 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 113 764,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 199 259,89 тыс. рублей;

Среднее значение ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за 2020 год составило 1 233 510,41 тыс. рублей, в сравнении с утвержденными показателями постановлением Администрации от 09.11.2018 №1228/4 увеличение на 199 997,40 тыс. рублей (1 033 513,01 тыс. рублей).

В связи с изменениями объемов финансирования, предусмотренных на реализацию МП Образование, Администрацией МО «Усть-Коксинский район» в 2021 году вносились изменения на период действия 2021-2024 года МП Образование, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» и мероприятия с дополнительной классификацией целевых статей на основании Постановлений Администрации МО «Усть-Коксинский район»:

- от 12.01.2021 №6 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 911 373,05 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 585 624,13 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 113 764,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 211 984,19 тыс. рублей;

- от 02.04.2021 №242 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 967 067,04 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 623 133,61 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 113 764,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 230 168,70 тыс. рублей;

- от 01.06.2021 №434 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 967 026,12 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 623 133,61 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 113 764,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 230 127,78 тыс. рублей;

- от 20.09.2021 №651 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 967 067,04 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 628 945,41 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 113 764,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 233 934,04 тыс. рублей;

- от 09.11.2021 №845 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 983 390,49 тыс. рублей, в том числе республиканский

бюджет в объеме 635 716,11 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 113 764,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 233 909,65 тыс. рублей;
- от 27.12.2021 №1047 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 988 069,04 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 647 959,93 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 224 844,38 тыс. рублей.

Среднее значение ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за 2021 год составило 963 998,80 тыс. рублей, в сравнении с утвержденными показателями постановлением Администрации от 09.11.2018 №1228/4 наблюдается снижения на 69 514,21 тыс. рублей (1 033 513,01 тыс. рублей).

В связи с изменениями объемов финансирования, предусмотренных на реализацию МП Образование Администрацией МО «Усть-Коксинский район» в 2022 году вносились изменения на период действия 2022-2024 года МП Образование, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» и мероприятия с дополнительной классификацией целевых статей на основании Постановлений Администрации МО «Усть-Коксинский район»:

- от 11.01.2022 №4 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 989 799,09 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 649 689,98 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 224 844,38 тыс. рублей;

- от 31.05.2022 №377 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 032 733,80 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 674 125,96 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 243 343,11 тыс. рублей;

- от 20.07.2022 №534 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 038 537,31 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 679 542,45 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 243 730,13 тыс. рублей;

- от 30.10.2022 №704 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 053 471,55 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 692 849,35 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 245 357,47 тыс. рублей;

Среднее значение ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за 2023 год составило 1 028 635,44 тыс. рублей, в сравнении с утвержденными показателями постановлением Администрации от 09.11.2018 №1228/4 наблюдается уменьшение ресурсного обеспечения на 4 877,57 тыс. рублей (1 033 513,01 тыс. рублей).

В связи с изменениями объемов финансирования, предусмотренных на реализацию МП Образование, Администрацией МО «Усть-Коксинский район» в 2023 году вносились изменения на период действия 2023-2024 года МП Образование, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» и мероприятия с дополнительной классификацией целевых статей на основании Постановлений Администрации МО «Усть-Коксинский район»:

- от 12.01.2023 №7 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 156 647,56 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 743 851,67 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 297 531,16 тыс. рублей;

- от 24.04.2023 №262 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 177 197,76 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 766 404,61 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 295 528,42 тыс. рублей;

- от 10.07.2023 №534 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 178 449,21 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 766 484,61 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 296 699,87 тыс. рублей;

- от 27.12.2023 №1108 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 180 037,46 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 766 404,23 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 298 368,50 тыс. рублей.

Среднее значение ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за 2023 год составило 1 173 083,00 тыс. рублей, в сравнении с утвержденными показателями постановлением Администрации от 09.11.2018 №1228/4 отмечен рост на 137 569,99 тыс. рублей (1 033 513,01 тыс. рублей).

По причине изменения объемов финансирования, предусмотренных на реализацию МП Образование, Администрацией МО «Усть-Коксинский район» в 2024 году вносились изменения на период действия 2024 года МП Образование, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» и мероприятия с дополнительной классификацией целевых статей на основании Постановлений Администрации МО «Усть-Коксинский район»:

- от 30.01.2024 №55 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 180 070,20 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 767 041,13 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 297 764,34 тыс. рублей;

- от 22.05.2024 №410 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 232 954,39 тыс. рублей, в том числе республиканский бюджет в объеме 854 244,88 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 263 444,78 тыс. рублей.

Среднее значение ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за 2024 год составило 1 206 512,30 тыс. рублей, в сравнении с утвержденными показателями постановлением Администрации от 09.11.2018 №1228/4 отмечен рост на 172 999,29 тыс. рублей (1 033 513,01 тыс. рублей).

Постановлением Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.01.2025 №2/1 продлен срок реализации муниципальной программы «Развитие Образования МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай на период 2019-2027 гг.

По причине изменения объемов финансирования, предусмотренных на реализацию МП Образование, Администрацией МО «Усть-Коксинский район» в 2025 году вносились изменения на период действия 2025-2027 года МП Образование, в ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие дошкольного образования» и мероприятия с дополнительной классификацией целевых статей на основании Постановлений Администрации МО «Усть-Коксинский район».

Согласно постановления, Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 06.06.2025 №418/1, прогнозная оценка ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие дошкольного образования» на момент утверждения муниципальной программы «Развитие Образования МО «Усть-Коксинский район Республики Алтай» выглядела следующим образом:

Таблица 4
(тыс. рублей)

№ п/п	Года	За счет всех источников финансирования	За счет средств республиканского бюджета	За счет средств федерального бюджета	За счет средств местного бюджета
1	2	3	4	5	6
1	2019	335 951,19	184 591,60	113 764,73	37 594,86
2	2020	170 261,86	117 272,53	-	52 989,33
3	2021	167 782,50	123 072,31	1 500,00	43 210,19
4	2022	172 957,39	123 760,91	-	49 196,48
5	2023	179 006,90	119 610,82	-	59 396,08
6	2024	221 523,79	200 085,32	-	21 438,48
7	2025	261 400,98	205 522,60	33 657,40	22 220,98
	ИТОГО	1 508 884 ,61	1 073 916,09	148 922,13	286 046,39

Согласно постановления, Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 29.12.2025 №1129 Ресурсное обеспечение МПП ДО – за счет всех источников в сумме 1 247 483,63 тыс. рублей, в том числе республиканский

бюджет в объеме 868 393,49 тыс. рублей, средства федерального бюджета - 115 264,73 тыс. рублей, средства местного бюджета – 263 825,41 тыс. рублей.

Среднее значение ресурсного обеспечения подпрограммы «Развитие дошкольного образования» за 2025 год составило 1 378 184,12 тыс. рублей, в сравнении с утвержденными показателями постановлением Администрации от 09.11.2018 №1228/4 отмечен значительный рост на 344 671,11 тыс. рублей (1 033 513,01 тыс. рублей).

В муниципальной программе «Развитие Образования МО «Усть-Коксинский район Республики Алтай», в рамках которой реализуется подпрограмма «Развитие дошкольного образования» установлен показатель – «Создание дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в дошкольных организациях» в количестве: согласно оценки 2018 года 60 мест, прогнозная оценка 2019-2024 годов 125 мест с привязкой к ресурсному обеспечению.

Цели соглашения и выполнение показателей мероприятия Регионального проекта по созданию условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МО «Усть-Коксинский район», достигнуты в полном объеме в 2021 году, с момента ввода в эксплуатацию дошкольного общеобразовательного учреждения «Радуга» по адресу ул. Нагорная,99, с. Усть-Кокса Усть-Коксинский район Республика Алтай.

2. Проверка выполнения бюджетных полномочий, установленных ст. 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также полномочий и функций, предусмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ и Республики Алтай для Управления образования администрации МО «Усть-Коксинский район»

Для повышения эффективности реализации мероприятий в рамках в соответствии с Порядком предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай (Приложение №13 к ГП РА «Развитие образования»), предусмотрены обязательства МО «Усть-Коксинский район»:

- в случае направления субсидий на создание дополнительных мест для детей старше 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, путем строительства зданий (пристройки к зданию) – МО «Усть-Коксинский район» обязуется обеспечить за счет средств всех бюджетов создание дополнительных мест для детей до 3 лет в

действующих дошкольных образовательных организациях путем строительства зданий (пристройки к зданию).

Субсидии бюджету МО «Усть-Коксинский район» предоставляются при выполнении следующих условий:

- наличие муниципального правового акта, предусматривающего перечень мероприятий, по созданию дополнительных мест для детей до трех лет в дошкольных организациях, на софинансирование которых осуществляется предоставление субсидии;

- наличия бюджетных ассигнований в бюджете муниципальных образований на текущий и очередной финансовый год на исполнение расходного обязательства муниципального образования, софинансирование которого осуществляется из республиканского бюджета;

- наличие объекта строительства в Плане мероприятий (Программе) Республики Алтай "Создание в Республике Алтай дополнительных мест для детей до трех лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования" на 2018 - 2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства Республики Алтай от 16.04.2018 № 195-р.

Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

Министерство регионального развития Республики Алтай и Министерство образования и науки Республики Алтай осуществляют мониторинг предоставления субсидий, достижения значений показателей результативности муниципальными образованиями, ведут реестр соглашений на предоставление субсидий по форме, установленной Министерством финансов Республики Алтай.

Также Правилами предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай предусмотрено:

- субсидии предоставляются бюджету муниципального образования сроком на 2 финансовых года, при этом объекты строительства (пристройка к зданию) или приобретения (выкупа) должны быть введены в эксплуатацию не позднее 31 декабря второго года предоставления субсидии.

- в случае направления субсидий на создание дополнительных мест для детей старше 3 лет в дошкольных организациях - обеспечение за счет средств бюджета Республики Алтай (местного бюджета) создания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, не менее соответствующего количества дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет

путем строительства, реконструкции, выкупа, перепрофилирования, капитального ремонта, поддержки государственного и частного партнерства, концессионных соглашений в период действия соглашения;

- в случае если муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии допущены нарушения обязательств, предусмотренных соглашением, и в срок до первой даты представления отчетности о достижении значений показателей результативности (результатов) в году, следующем за годом предоставления субсидии, указанные нарушения не устранены, к соответствующему муниципальному образованию применяются меры ответственности в виде возврата субсидии в республиканский бюджет Республики Алтай, в срок до 1 мая года, следующего за годом предоставления Субсидии.

С целью достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования МО «Усть-Коксинский район», утвержденной постановлением Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.11.2018 №1228/4, на строительство объекта «Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная 99, с. Усть-Кокса, Республики Алтай» предусмотрено предоставление субсидии в размере 132 739,65 тыс. рублей, в том числе:

- в 2019 году по Соглашению заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Администрацией МО «Усть-Коксинский район» от 22.04.2019 № 84640000-1-2019-010 в размере 88 406,32 тыс. рублей по КБК 907/0701/071P25232П/522 (ДК 19-Д87);

- в 2019 году по Соглашению заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Администрацией МО «Усть-Коксинский район» от 12.12.2019 №119-СА в размере 44 333,33 тыс. рублей по КБК 907/0701/071P24232П/522/251 (ДК 2984).

Для повышения эффективности реализации мероприятий в рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие образования» в соответствии с Порядком предоставления иных межбюджетных трансфертов, бюджетам муниципальных образований Республики Алтай из республиканского бюджета Республики Алтай на реализацию мероприятий, направленных на развитие дошкольного образования Республики Алтай, в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай (Приложение №25 к ГП РА «Развитие образования»), предусмотрены обязательства МО «Усть-Коксинский район»:

- в случае направления иных межбюджетных трансфертов на создание условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования – МО «Усть-Коксинский район» обязуется повысить доступность качественного

дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики и современным потребностям общества, в части укомплектования средствами обучения и воспитания, мягким инвентарем.

С целью достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования МО «Усть-Коксинский район», утвержденной постановлением Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.11.2018 №1228/4, между Министерством образования и науки Республики Алтай и Администрацией МО «Усть-Коксинский район» заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета субъекта Российской Федерации бюджету муниципального образования «Усть-Коксинский район» на реализацию мероприятий, направленных на развитие дошкольного образования Республики Алтай, в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики Алтай от 19.11.2020 № 84640000-1-2020-012 в размере 14 651,62 тыс. рублей по КБК 903/0701/071И9R321Н/540.

Во исполнение условий Соглашений о предоставлении субсидий (иные межбюджетные трансферты) на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет и повышения доступности качественного дошкольного образования в образовательных организациях МО «Усть-Коксинский район», финансовым управлением Администрации МО «Усть-Коксинский район» доведены лимиты и предельные объемы финансирования до Управления образования расходными расписаниями:

- по КБК 074/0701/071/P25232П/464 в сумме 88 406,32 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ от 02.12.2019 №074/00447/001 в размере 42 162,55 тыс. рублей;
- ✓ от 06.12.2019 №074/00447/001 – 46 243,77 тыс. рублей;

по КБК 074/0701/071/24P232П/464:

- ✓ от 26.12.2019 №074/00447/003 – 44 333,33 тыс. рублей;

- по КБК 074/0701/071/01L321Y/612:

- ✓ от 03.12.2020 №074/00447/002 – 14 651,62 тыс. рублей.

В свою очередь Управлением образования денежные средства были перечислены в МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» в сумме 147 391,27 тыс. рублей платежными поручениями:

- ✓ от 11.12.2019 №838293 на сумму 88 406,32 тыс. рублей;
- ✓ от 30.12.2019 №31487 на сумму 44 333,33 тыс. рублей;
- ✓ от 09.12.2020 №861243 на сумму 14 651,62 тыс. рублей.

Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим взаимодействие с Министерством, на который со стороны

Муниципалитета возлагаются функции по исполнению (координацию исполнения) настоящего Соглашения и представлению отчетности, является Управление образования администрации муниципального образования "Усть-Коксинский район" Республики Алтай.

Субсидии предоставленные в целях достижения результатов регионального проекта по Муниципалитету согласно Приложения 1 «Значения результатов регионального проекта» - создание дополнительных мест, в том числе с обеспечением необходимых условий пребывания детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, со значением 125 мест. Срок достижения результатов:

- по Соглашению от 22.04.2019 № 84640000-1-2019-010 – 31.12.2021 г;
- по Соглашению от 12.12.2019 №119-СА – 31.12.2020 г.

Межбюджетные трансферты предоставленные в соответствии с перечнем мероприятий согласно Приложения 3 «Результаты предоставления иного межбюджетного трансферта» - количество образовательных организаций, укомплектованных средствами обучения и воспитание, мягким инвентарем со значением 1 единица, по Соглашению от 19.11.2020 № 84640000-1-2020-012, использованы в полном объеме.

Показатели в сроки в соответствии с обязательствами Соглашении достигнуты.

3. Проверка соблюдения положений соглашения о предоставлении субсидии на осуществления капитальных вложений и целевого характера использования субсидии Муниципальным бюджетным образовательным учреждением «Усть-Коксинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского союза В.И. Харитошкина»

Разработка проектно-технической документации, проведение изыскательских работ являются подготовительными работами перед непосредственным осуществлением строительных работ. Согласно п. 1 ст. 47 Градостроительного кодекса РФ инженерные изыскания выполняются для подготовки проектной документации, строительства.

За счет финансирования средствами местного бюджета в период с 2018 по 2019 года, согласно Таблицы 5, МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» заключены договора на весь объем подготовительных работ на общую сумму 3 237,98 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

№п/п	Договор		Предмет договора (виды работ)	Сумма
	Дата	№		
1	2	3	4	5
1	19.12.2018	20.0400.3303.18	Технологическое присоединение энергопринимающих устройств	137,56
2	17.12.2018	622000166286	Выдача технических условий на телефонизацию	9,08
3	21.12.2018	14/18	Разработка проектной документации по мероприятиям	399,00
4	21.12.2018	15/18	Разработка проектной документации по мероприятиям	399,00
Итого 2018 год				944,64
1	19.04.2019	100-Д-2019	Проверка достоверности определения сметной стоимости объекта	20,00
2	19.04.2019	22-2019	Государственная экспертиза проектной документации результатов инженерных изысканий	527,27
3	23.05.2019	4/19	Разработка проектной документации по мероприятиям	100,00
4	23.05.2019	5/19	Разработка проектной документации по мероприятиям	100,00
5	23.05.2019	6/19	Разработка проектной документации по мероприятиям	100,00
6	26.06.2019	7/19	Разработка проектной документации по мероприятиям	100,00
7	26.06.2019	8/19	Разработка проектной документации по мероприятиям	100,00
8	26.06.2019	9/19	Разработка проектной документации по мероприятиям	100,00
9	08.07.2019	156Д	Проверка достоверности определения сметной стоимости	20,00
10	08.07.2019	36-2019	Проверка экспертизы проектной документации	754,05
11	26.09.2019	10/19	Разработка проектной документации по мероприятиям	72,02
12	26.09.2019	11/19	Разработка проектной документации по мероприятиям	100,00
13	26.09.2019	12/19	Разработка проектной документации по мероприятиям	100,00
14	26.09.2019	13/19	Разработка проектной документации по мероприятиям	100,00
Итого 2019 год				2 293,34
ВСЕГО				3 237,98

Сметная документация на строительство объекта «Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99 с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай» (далее по тексту Объект) разработана ООО «ДомИнвестСервис» на основании МДС 81-35-2004, утвержденной постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 (с применением базисного уровня цен 2001 г. с пересчетом в текущий уровень на 2 квартал 2019 г.), со сметной стоимостью строительства в ценах 2 квартала 2019 г. в размере 135 021,21 тыс. рублей.

По результатам проведения государственной экспертизы и результатов инженерных изысканий от 25.09.2019 № 04-1-1-3-0025654-2019 и результатам проведения проверки достоверности определения сметной

стоимости объекта от 25.09.2019 № 04-1-0182-19, Автономным учреждением РА «Государственная экспертиза РА» (ИНН 0411122238), выдано положительное заключение, и распоряжением Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 03.09.2019 № 362, утверждена сметная стоимость Объекта в размере 135 021,21 тыс. рублей.

Расчет сметной стоимости Объекта приведен в Таблице 6.

Таблица 6
(тыс. рублей)

№ п/п	№ сметных расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость				Сметная стоимость всего
			Строительных работ	Монтажных работ	Оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	02-01	Основные объекты строительства	75 323,68	4 295,07	2 559,06	-	82 177,81
2	04-01-01	Наружные сети электроснабжения	489,87	459,40	1 311,40	-	2 260,67
3	05-01-01	Наружные сети связи	36,33	53,61	5,75	-	95,69
4	06-01	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения	6 909,60	127,94	-	-	7 037,54
5	07-01	Благоустройство и озеленение	13 667,94	681,33	-	-	14 349,27
6	x	Временные здания и сооружения 1,8%	1 735,69	101,11	-	-	1 836,80
7	x	Прочие работы и затраты	2 375,55	138,39	-	-	2 513,94
8	x	Плата за осуществление технологического присоединения к электрическим сетям	-	-	-	137,56	137,56
9	x	Проектные работы	-	-	-	338,14	338,14
10	x	Проектные работы (наружные сети)	-	-	-	338,14	338,14
11		Проектные работы (АР, КР)	-	-	-	332,50	332,50
12	x	Проектные работы (внутренние сети)	-	-	-	332,50	332,50
13	x	Проектные работы (ПЗУ, ПОС)	-	-	-	145,00	145,00
14	x	Экспертиза ПСД	-	-	-	754,05	754,05
15	x	Проверка достоверности сметной стоимости	-	-	-	20,00	20,00
16		ИТОГО	100 538,66	5 856,85	3 876,21	2 397,89	112 669,61
17	x	НДС(20%) без п.8,14,15	20 107,73	1 171,37	775,24	297,26	22 351,60
18		Всего по сводному расчету	120 646,39	7 028,22	4 651,45	2 695,15	135 021,21

Для осуществления капитального строительства объекта «Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99 с. Усть-Кокса, Республика Алтай»

Заказчиком МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» заключен Договор подряда от 02.12.2019г. без номера (далее ДП от 02.12.2019), с Подрядчиком Обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление-7» (ИНН 0400008100), (далее ООО «СУ-7») на сумму 131 787,43 тыс. рублей со сроком окончания строительства до 31.12.2020 г.

Согласно п. 2.1 ДП от 02.12.2019 в цену включаются: стоимость материалов, необходимых при выполнении работ, стоимость работы, расходов на перевозку, страхование, уплату налогов, других обязательных платежей, все затраты, издержки и иные расходы, которые Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора подряда от 02.12.2019г.

За период строительства объекта между Заказчиком и Подрядчиком заключен ряд дополнительных соглашений на исключение пункта по авансированию, уточнение банковских реквизитов Подрядчика и изменение цены Договора подряда от 02.12.2019г.

Дополнительным соглашением от 11.12.2020 без номера, первоначальная сумма 131 787,43 тыс. рублей ДП от 02.12.2019 увеличена на 129,27 тыс. рублей и составила 131 916,70 тыс. рублей. В нарушение п. 1.1 Дополнительного соглашения от 11.12.2020 без номера и п.2.7 ДП от 02.12.2019 отсутствует расчет стоимости единицы работ, являющаяся неотъемлемой частью ДП от 02.12.2019, равно как и Дополнительного соглашения от 11.12.2020 без номера.

КСО полагает отсутствие документа о стоимости единицы работ, ставит под сомнение основание увеличения стоимости выше указанного Договора.

Строительство объекта осуществлялось на основании разрешения Администрации МО «Усть-Коксинский район», выданного 09.10.2019 за № 02-RU02507000-26-2019, устанавливающего срок действия настоящего разрешения до 30.09.2020.

Контрольно-счетный орган уточняет, что в штате КСО нет специалиста, который мог бы дать оценку капитального строительства установленным стандартам, и в бюджетной смете КСО не предусмотрены средства, для оплаты услуг экспертов.

Провести анализ соответствия фактических сроков выполнения работ календарному графику производства работ согласно данным Актов выполненных работ (ф. КС-2), не представляется возможным по причине отсутствия (не представления) графика работ, равно как и Общего журнала работ (Приложение № 1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции,

капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному Приказом Федеральной службы по экологическому, Технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7).

На основании пояснений директора МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», при вступлении в должность, ни каких документов касаемые строительства уже функционирующего объекта детский сад «Радуга» по адресу с. Усть-Кокса, ул. Нагорная, 99, не передавалось.

Согласно пояснению заведующей ДООУ Детский сад «Радуга» в связи со сроком давности представить график выполнения работ (приложение № 2 к Договору подряда от 02.12.2019 без номера, на выполнение работ по строительству детского сада на 125 мест по ул. Нагорная, 7, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай) не представляется возможным.

Информация об объеме выполненных строительно-монтажных работ на основании Актов о приемке выполненных работ (ф. КС-2), Справок о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3), приведена в Таблице 7.

Таблица 7
(тыс. рублей)

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2					Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3							Расхождение между КС-2 и КС-3
№	Дата документа	период проведения работ		Стоимость выполненных работ	№	Дата документа	период проведения работ		Стоимость выполненных работ	Стоимость с начала проведения работ		
		с	по				с	по				
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	
1	20.12.2019	02.12.2019	20.12.2019	15148,15	1	20.12.2019	02.12.2019	20.12.2019	15 148,15	15 148,15	-	
2	14.02.2020	21.12.2019	14.02.2020	18 516,48	2	14.02.2020	21.12.2019	14.02.2020	18516,48	33 664,63	-	
3	07.04.2020	15.02.2020	07.04.2020	10 213,37	3	07.04.2020	15.02.2020	07.04.2020	10213,37	43 878,00	-	
4	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	1 752,64	4	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	10 072,66			
5	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	1 217,22								
6	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	1068,3								
7	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	5228,32								
8	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	431,71								
9	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	374,47								
	Итого с 08.04.2020 по 14.05.2020			10 072,66					10 072,66	53 950,66	-	
10	25.06.2020	15.05.2020	25.06.2020	8 068,65	5	25.06.2020	15.05.2020	25.06.2020	10 057,19			
11	25.06.2020	15.05.2020	25.06.2020	364,97								
12	25.06.2020	15.05.2020	25.06.2020	1 623,57								
	Итого 26.06.2020 по 20.07.2020			10 057,19					10 057,19	64 007,85	-	
13	20.07.2020	26.06.2020	20.07.2020	9 108,70	6	20.07.2020	26.06.2020	20.07.2020	16 000,40			
14	20.07.2020	26.06.2020	20.07.2020	1570,15								
15	20.07.2020	26.06.2020	20.07.2020	5 321,55								
	Итого с 26.06.2020 по 20.07.2020			16 000,40					16 000,40	80 008,25	-	
16	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	91,41	7	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	14 023,09			
17	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	5 741,90								

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2					Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3						
№	Дата документа	период проведения работ		Стоимость выполненных работ	№	Дата документа	период проведения работ		Стоимость выполненных работ	Стоимость с начала проведения работ	Расхождение между КС-2 и КС-3
		с	по				с	по			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
18	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	424,67							
19	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	1 869,56							
20	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	5 895,55							
	Итого с 21.07.2020 по 17.08.2020			14 023,09					14 023,09	94 031,34	-
21	08.09.2020	18.08.2020	08.09.2020	3 195,46	8	08.09.2020	18.08.2020	08.09.2020	6 201,17		
22	08.09.2020	18.08.2020	08.09.2020	947,96							
23	08.09.2020	18.08.2020	08.09.2020	2 057,75							
	Итого с 18.08.2020 по 08.09.2020			6 201,17					6 201,17	100 232,51	-
24	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	3 687,60	9	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	10 212,81		
25	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	584,77							
26	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	834,99							
27	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	675,78							
28	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	441,72							
29	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	309,22							
30	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	1 140,68							
31	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	66,75							
32	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	2 471,30							
	Итого с 09.09.2020 по 22.09.2020			10 212,81					10 212,81	110 445,32	-
33	05.10.2020	23.09.2020	05.10.2020	108,50	10	05.10.2020	23.09.2020	05.10.2020	4 214,63		
34	05.10.2020	23.09.2020	05.10.2020	2 326,35							
35	05.10.2020	23.09.2020	05.10.2020	706,79							
36	05.10.2020	23.09.2020	05.10.2020	1 072,99							
	Итого с 23.09.2020 по 05.10.2020			4 214,63					4 214,63	114 659,95	-
37	20.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	-13 522,15	11	20.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	3 510,80		
38	20.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	13 251,96							
39	20.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	3 780,99							
	Итого с 06.10.2020 по 20.10.2020			3 510,80					3 510,80	118 170,75	-
40	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	1 022,21	12	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	10 039,34		
41	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	203,45							
42	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	551,29							
43	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	-973,35							
44	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	3 055,56							
45	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	320,32							
46	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	235,32							
47	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	108,98							
48	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	428,93							
49	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	551,11							
50	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	4 076,97							
51	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	458,55							
	Итого с 21.10.2020 по 27.10.2020			10 039,34					10 039,34	128 210,09	-

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2					Справка о стоимости выполненных работ и затрат ф. КС-3						
№	Дата документа	период проведения работ		Стоимость выполненных работ	№	Дата документа	период проведения работ		Стоимость выполненных работ	Стоимость с начала проведения работ	Расхождение между КС-2 и КС-3
		с	по				с	по			
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
52	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	63,64	13	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	1 253,94		
53	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	189,35							
54	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	460,86							
55	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	435,16							
56	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	104,93							
	Итого с 28.10.2020 по 17.11.2020			1 253,94					1 253,94	129 464,03	-
57	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	438,65	14	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	2 452,67		
58	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	357,64							
59	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	-187,27							
60	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	1 152,81							
61	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	189,35							
62	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	-41,75							
63	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	543,24							
	Итого с 18.11.2020 по 11.12.2020			2 452,66					2 452,67	131 916,70	-
	Всего:			131 916,70					131 916,70	131 916,70	-

Заказчиком 23.12.2019 года на основании бухгалтерской справки (ф.0504833) №Ук000253 приняты к учету общестроительные работы на общую сумму 15 148,16 тыс. рублей по КБК 074 0701 071Р24232П464, счет бухгалтерского учета 106.11 «капитальных вложений в объекты недвижимого имущества (здания, сооружения и т. п.)» с применением КОСГУ 310, оплата произведена платежным поручением от 25.12.2019 №1 в полном объеме.

Согласно Карточки счета МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», в течении 2019-2020 года работы по Договору подряда от 02.12.2019 без номера, приняты к учету бухгалтерскими справками (ф.0504833) работы по строительству объекта на основании Актов о приемке выполненных работ (ф. КС2) по КБК 074 0701 071 Р24232П 464 на общую сумму 116 768,54 тыс. рублей.

В нарушение пп. 2 п. 1 ст. 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 16 Приказ Минфина России от 24.05.2022 № 82н "О Порядке формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и принципах назначения", расходы в размере 88 406,32 тыс. рублей, приняты к учету с не верным применением целевой статьи, следовало применить целевую статью – Р25232П.

В целом проверкой полноты и обоснованности отражения в учете и отчетности капитальных вложений, произведенных на строительство объекта, нарушений не установлено, согласно Таблице 8, сроков нарушения оплаты по условиям Договора подряда от 02.12.2019 г не выявлено.

Таблица 8
(тыс. рублей)

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2					Платежное поручение		
№	Дата документа	период проведения работ		Стоимость выполненных работ	№	Дата документа	Сумма
		с	по				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	20.12.2019	02.12.2019	20.12.2019	15148,15	1	25.12.2019	15 148,15
2	14.02.2020	21.12.2019	14.02.2020	18 516,48	2	17.02.2020	18 516,48
3	07.04.2020	15.02.2020	07.04.2020	10 213,37	1	09.04.2020	10 213,37
4	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	1 752,64	6	15.05.2020	1 752,64
5	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	1 217,22	5	15.05.2020	1 217,22
6	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	1 068,3	4	15.05.2020	1 068,3
7	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	5 228,32	3	15.05.2020	5 228,32
8	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	431,71	2	15.05.2020	431,71
9	14.05.2020	08.04.2020	14.05.2020	374,47	1	15.05.2020	374,47
10	25.06.2020	15.05.2020	25.06.2020	8 068,65	11	29.06.2020	8 068,65
11	25.06.2020	15.05.2020	25.06.2020	364,97	12	29.06.2020	364,97
12	25.06.2020	15.05.2020	25.06.2020	1 623,57	10	29.06.2020	1 623,57
13	20.07.2020	26.06.2020	20.07.2020	9 108,70	1	22.07.2020	9 108,7
14	20.07.2020	26.06.2020	20.07.2020	1570,15	2	22.07.2020	1 570,15
15	20.07.2020	26.06.2020	20.07.2020	5 321,55	3	22.07.2020	5 321,55
16	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	91,41	1	20.08.2020	91,41
17	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	5 741,90	2	20.08.2020	5 741,9
18	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	424,67	3	20.08.2020	424,67
19	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	1 869,56	4	20.08.2020	1 869,56
20	-	-	-	-	618227	21.08.2020	5 625,03
21	17.08.2020	21.07.2020	17.08.2020	5 895,55	6	20.08.2020	270,52
22	08.09.2020	18.08.2020	08.09.2020	3 195,46	651196	09.09.2020	3 195,46
23	08.09.2020	18.08.2020	08.09.2020	947,96	651198	09.09.2020	947,96
24	08.09.2020	18.08.2020	08.09.2020	2 057,75	651197	09.09.2020	2 057,75
25	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	3 687,60	680332	24.09.2020	3687,6
26	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	584,77	680323	24.09.2020	584,77
27	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	834,99	680327	24.09.2020	834,99
28	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	675,78	680325	24.09.2020	675,78
29	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	441,72	680330	24.09.2020	441,72
30	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	309,22	680329	24.09.2020	309,22
31	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	1 140,68	680321	24.09.2020	1 140,68
32	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	66,75	680318	24.09.2020	66,75
33	22.09.2020	09.09.2020	22.09.2020	2 471,30	677460	23.09.2020	2471,3
34	05.10.2020	23.09.2020	05.10.2020	108,50	713248	08.10.2020	108,5
35	05.10.2020	23.09.2020	05.10.2020	2 326,35	713250	08.10.2020	2 326,35

Акт о приемке выполненных работ ф. КС-2					Платежное поручение		
№	Дата документа	период проведения работ		Стоимость выполненных работ	№	Дата документа	Сумма
		с	по				
1	2	3	4	5	6	7	8
36	05.10.2020	23.09.2020	05.10.2020	706,79	713249	08.10.2020	706,79
37	05.10.2020	23.09.2020	05.10.2020	1 072,99	713251	08.10.2020	1 072,99
38	20.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	-13 522,15	747157	23.10.2020	3 510,80
39	20.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	13 251,96			
40	20.10.2020	06.10.2020	20.10.2020	3 780,99			
41	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	1022,21	759305	29.10.2020	1 022,21
42	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	203,45	759306	29.10.2020	203,45
43	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	551,29	759307	29.10.2020	551,29
44	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	-973,35			
45	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	3 055,56	759311	29.10.2020	3 055,56
46	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	320,32	759312	29.10.2020	320,32
47	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	235,32			
48	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	108,98	759313	29.10.2020	108,98
49	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	428,93	759308	29.10.2020	428,92
50	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	551,11	759314	29.10.2020	271,64
51	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	4 076,97	759310	29.10.2020	4 076,97
52	27.10.2020	21.10.2020	27.10.2020	458,55			
53	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	63,64	812384	20.11.2020	63,64
54	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	189,36	812381	20.11.2020	189,36
55	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	460,86	812956	20.11.2020	460,86
56	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	435,16	812957	20.11.2020	435,16
57	17.11.2020	28.10.2020	17.11.2020	104,93	812702	20.11.2020	104,93
58	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	438,64	877778	14.12.2020	438,64
59	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	357,64	877777	14.12.2020	128,62
60	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	-187,27			
61	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	1 152,81	877126	14.12.2020	1 152,81
62	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	189,35	877127	14.12.2020	189,35
63	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	-41,75			
64	11.12.2020	18.11.2020	11.12.2020	543,24	877776	14.12.2020	543,24
ИТОГО				131 916,70			131 916,70

Дополнительно, МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» - Заказчик, заключила Договор подряда от 26.02.2021 №2 с ООО «СУ-7» - Подрядчик, предмет договора - строительство «Устройство вентиляции в рамках (целях) строительства «Детского сада на 125 мест по ул. Нагорная 99, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республики Алтай» на сумму 340,20 тыс. рублей.

На основании бухгалтерской справки от 16.03.2021 №Ук000030 (ф.0504833) приняты к учету работы на общую сумму 340,20 тыс. рублей по КБК 074 0701 071Р24232П407, счет бухгалтерского учета 106.11 с

применением КОСГУ 310, оплата произведена платежным поручением от 16.03.2021 №199672 в полном объеме.

МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» - Заказчик, заключила Контракт на поставку оборудования от 26.02.2021 №3 с ООО «СУ-7» - Подрядчик, предмет контракта – установка оборудования в целях строительства «Детского сада на 125 мест по ул. Нагорная 99, с.Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республики Алтай» на сумму 482,75 тыс. рублей.

На основании бухгалтерской справки от 16.03.2021 №Ук00002 (ф.0504833) приняты к учету работы на общую сумму 482,75 тыс. рублей по КБК 074 0701 071Р24232П407, счет бухгалтерского учета 106.31 с применением КОСГУ 310, оплата произведена платежным поручением от 15.03.2021 №194847 в полном объеме.

Распоряжением Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 31.07.2020 №320, продлен срок окончания строительства Объекта до 30.09.2021г., причина и обоснования, изменения (увеличения) срока в ходе проверки не представлены.

Завершение строительно-монтажных работ, выполненных на основании ДП от 02.12.2019, между Заказчиком МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» и Подрядчиком ООО «СУ-7» оформлено Актом о приемке законченного строительством объекта от 30.12.2020г., согласно которому сметная стоимость строительства объекта «Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99 с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай» составила 131 787,43 тыс. рублей с учетом выполненных работ по установке оборудования, проведением его испытания и комплексного опробования, наружных коммуникаций и инженерных сооружений обеспечивающих нормальную эксплуатацию, смонтированных, испытанных и принятых по актам (справкам) о приемке. На объекте должны быть выполнены работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, игровых и спортивных площадок, отделке элементов фасадов зданий, при переносе сроков выполнения работ:

- ✓ Покрытие дорог тротуаров брусчаткой 1873 м.кв;
- ✓ Тактильная плитка 126 м.кв;
- ✓ Бортовой камень БР100.30.15 256 м.п;
- ✓ Покрытие ж/бетонное отмостки 151 м.кв.

Согласно Свидетельству о соответствии параметров построенного объекта проектной документации от 30.12.2020 № 2, оформленному между МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» и ООО «СУ-7», сметная стоимость строительства отражена в размере 131 787,43 тыс. рублей, в том числе:

строительно-монтажные работы 127 177,58 тыс. рублей, оборудование, инструмента и инвентаря 4 609,85 тыс. рублей.

По данным итоговой Справки о стоимости выполненных работ и затрат формы КС-3 (далее - Справка ф. КС-3) от 11.12.2020 № 14, сформированной на основании Актов о приемке выполненных работ формы КС - 2 (далее - Акт ф. КС-2), общая стоимость выполненных работ и произведенных затрат за период строительства объекта составила в размере 131 787,43 тыс. рублей (с учетом НДС), в том числе: стоимость строительно-монтажных работ 127 177,58 тыс. рублей, оборудования 4 609,85 тыс. рублей.

Законченный Объект принят и введен в эксплуатацию на основании Акта проверки от 29.04.2021 № А-51-21, выданный Отделом государственного строительного надзора Управления контрольно-надзорной деятельности Министерства цифрового развития Республики Алтай, согласно которым Объект соответствует проектной документации Шифр 19-001 от 2019 года.

Выполнение работ по техническому присоединению, подготовки проектно-сметной документации, строительно-монтажных согласно проектно-сметной документации Объекта проведено в течении 2018-2020 годов, исходя из чего капитальные вложения сложились в размере 135 977,63 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ строительно-монтажные работы 132 739,65 тыс. рублей (131 916,70+ 482,75+340,20);

- ✓ техническое присоединение, подготовка проектно-сметной документации 3 237,98 тыс. рублей.

Администрацией МО «Усть-Коксинский район» 30.04.2021 за № 04-RU02507000-03-202 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию законченного объекта капитального строительства «Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99 с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай».

Распоряжением Администрации от 06.05.2021 №188 общая сумма затрат на строительство Детского сада на 125 мест по ул. Нагорная 99, с.Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республики Алтай в сумме 135 977,63 изъята из МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», в Управление образования, с последующей передачей в Казну муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.

МО «Усть-Коксинский район» передало Объект за кадастровым номером 04:08:011308:773, общей площадью 3084м², на праве оперативного управления в МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12.05.2021 года.

Согласно Сведениям о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (ф. 0503790), капитальные вложения за период строительства объекта отражены в размере 135 977,63 тыс. рублей, в том числе:

- за 2018 год в размере 944,64 тыс. рублей;
- за 2019 год в размере 17 441,49 тыс. рублей;
- за 2020 год в размере 116 768,55 тыс. рублей.
- за 2021 год в размере 822,95 тыс. рублей.

Кассовые выплаты на капитальные вложения составили в общем объеме 135 977,63 тыс. рублей, из них:

- за 2018 год в размере 944,64 тыс. рублей;
- за 2019 год в размере 17 441,49 тыс. рублей;
- за 2020 год в размере 116 768,55 тыс. рублей.
- за 2021 год в размере 822,95 тыс. рублей.

В соответствии с п. п. 36, 38 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ благоустройством территории является деятельность по реализации комплекса мероприятий, направленная на обеспечение, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории земельных участков, зданий, строений, сооружений, прилегающих территорий. К элементам благоустройства относятся декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благоустройства территории.

По результатам, проведенного в ходе проверки, осмотра (наблюдения) объекта недвижимости, территории детского сада «Радуга» по состоянию на 25.05.2026 установлено наличие малых архитектурных форм:

- теневой навес (веранда) в количестве 7 единиц;
- детская площадка ROMANA – 7 единиц;
- песочница «Подсолнух» - 7 единиц;
- качалка двойная – 7 единиц;
- уличная сушилка для белья – 2 единицы;
- урна (вкопанная) – 4 единицы;
- стационарная стойка с поручнем – 1 единица;
- спортивный комплекс – 1 единица;
- диван на деревянных опорах – 1 единица;

- теневой навес – 1 единица;
- контейнер для ТБО с крышкой.

Территории детских игровых площадок имеют естественное покрытие, засеянные газонной травой, дорожки обустроены брусчаткой.

На территории детского сада высажены Спирея, Кустарник «Курильский чай». Территория огорожена металлическим ограждением, покрыта тротуарной плиткой, установлены бортовые камни.

Приемка благоустройства и озеленения территории проведена Комиссией с оформлением Акта приемки выполненных работ по благоустройству и озеленению территории сдаваемого объекта от 22.09.2020 №29, от 27.10.2020 №40, от 17.11.2020 №55.

Выполнение строительно-монтажных работ по строительству и поставка товаров (комплексов инженерного и технологического оборудования, инвентаря, мебели, техники и иных товаров) осуществляются на различных рынках, имеющих свой круг хозяйствующих субъектов. В соответствии с положениями ст. 506, п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ проведение строительных работ и поставка товара (комплексов инженерного и технологического оборудования, инвентаря, мебели, техники и иных товаров) относятся к различным видам договоров, каждый из которых может быть заключен со своим кругом контрагентов.

Для укомплектования детского учреждения необходимым инвентарем Учреждением заключены договора (контракты) на поставку оборудования указанные в Таблице 9

Таблица 9

№п/п	Наименование документа	Дата	№	Поставщик	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6
1	Муниципальный контракт на поставку сантехники	16.11.2020	1	ООО "Дирекция капитального строительства-1"	471,39
2	Договор розничной купли-продажи	25.11.2020	5	ООО "Центр учебно-наглядных пособий"	249,23
3	Муниципальный контракт на поставку столов	26.11.2020	10	ООО "ТЕХНОГРАНД"	128,08
4	Муниципальный контракт на поставку водонагревателей	27.11.2020	3	ООО "РСК СТРОЙСТАНДАРТ"	491,40
5	Муниципальный контракт на поставку моечных ванн	27.11.2020	2	ООО "Дирекция капитального строительства-1"	191,10
6	Муниципальный контракт на поставку шкафов	27.11.2020	11	ООО "СЦК-Алтай"	588,96
7	Муниципальный контракт на поставку товаров для муниципальных нужд	30.11.2020	52	АУ РА "Дом интернат для престарелых и инвалидов №2"	581,28
8	Договор поставки	30.11.2020	Р301120-6С	ИП Рямов Алексей Александрович	363,73
9	Муниципальный контракт на поставку шкафов	30.11.2020	13	ООО "Бизнес-стиль"	596,39
10	Договор поставки	30.11.2020	Х301120-1А	ИП Хорошев Илья	588,19

№п/п	Наименование документа	Дата	№	Поставщик	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6
				Александрович	
11	Договор поставки печатной продукции	01.12.2020	310	ООО "Горно-Алтайская типография"	13,58
12	Муниципальный контракт на поставку оргтехники	01.12.2020	б/н	ООО "АКТИВРИТЕЙЛ"	600,00
13	Муниципальный контракт на поставку мебели	01.12.2020	б/н	ООО "Шкар"	538,06
14	Муниципальный контракт на поставку мебели	01.12.2020	б/н	ИП Иванова Людмила Александровна	578,08
15	Муниципальный контракт на поставку оргтехники	01.12.2020	б/н	ООО "Парус плюс"	600,00
16	Муниципальный контракт на поставку мебели	01.12.2020	б/н	ИП Сухоруков Игорь Владимирович	371,00
17	Муниципальный контракт на поставку кухонной мебели	02.12.2020	16	ООО "Бизнес-стиль"	342,7
18	Договор поставки	02.12.2020	139	ООО "СмартКом"	401,20
19	Муниципальный контракт на поставку медицинской мебели	02.12.2020	15	ООО "ТЕХНОГРАНД"	124,06
20	Договор поставки	03.12.2020	143	ООО "СмартКом"	182,54
21	Договор купли-продажи	03.12.2020	1	ИП Чичакова Алина Сергеевна	338,08
22	Договор поставки	04.12.2020	P041220-1C-2	ИП Рямов Алексей Александрович	235,63
23	Договор поставки	07.12.2020	A071220-1У	ИП Закирничный Антон Витальевич	79,84
24	Договор	08.12.2020	201-П	ООО "ЛИДЕР Трейд Групп"	538,13
25	Договор	08.12.2020	208-П	ООО "ЛИДЕР Трейд Групп"	187,60
26	Договор	08.12.2020	203-П	ООО "ЛИДЕР Трейд Групп"	180,90
27	Договор	08.12.2020	200-П	ООО "ЛИДЕР Трейд Групп"	599,79
28	Договор поставки	08.12.2020	H081220-1A	ИП Неткачев Евгений Сергеевич	469,86
29	Договор поставки	09.12.2020	146	ООО "СТАНДАРТ"	445,47
30	Договор на поставку товара	10.12.2020	111	ООО "ТД Менчевъ"	362,90
31	Договор купли-продажи	10.12.2020	б/н	ИП Пупилина Татьяна Викторовна	175,70
32	Гражданско-правовой Договор	13.12.2020	28	ИП Тыщенко Николай Николаевич	79,53
33	Гражданско-правовой Договор	13.12.2020	29	ИП Тыщенко Николай Николаевич	368,89
34	Договор поставки	14.12.2020	54	ИП Новиков Александр Владимирович	92,65
35	Договор	16.12.2020	000086864	ООО "Ролатекс-Розница"	71,04
36	Договор купли-продажи	16.12.2020	360	Фирма "АРТ"	63,18
37	Договор розничной купли-продажи	20.12.2020	98	ИП Сартакова Галина Павловна	371,15
38	Договор розничной купли-продажи	21.12.2020	б/н	ИП Кудрявцева Оксана Евгеньевна	133,48
39	Договор поставки	21.12.2020	A211220-3У	ИП Закирничный Антон Витальевич	187,72
40	Договор розничной купли-продажи	21.12.2020	1	ИП Кудрявцева Оксана Евгеньевна	586,53
41	Договор поставки	22.12.2020	б/н	ВДПО Республики Алтай	62,60
43	Договор розничной	23.12.2020	б/н	ИП Кудрявцева	114,59

№п/п	Наименование документа	Дата	№	Поставщик	Сумма (тыс. рублей)
1	2	3	4	5	6
	купли-продажи			Оксана Евгеньевна	
44	Муниципальный контракт на поставку металлических изделий для пищеблока	27.12.2020	12	ООО "Бизнес-стиль"	467,00
45	Муниципальный контракт на поставку металлических изделий для пищеблока	30.12.2020	14	ООО "СЦК-Алтай"	438,37
ИТОГО					14 651,62

По результатам, проведенного в ходе проверки, осмотра (наблюдения) материальные ценности, приобретенные на основании выше указанных договоров (контрактов) приняты к учету по бухгалтерскому счету:

- 101 34 на общую сумму 9 207,89 тыс. рублей,
- 105 35 на общую сумму 1 916,42 тыс. рублей,
- 105 36 на общую сумму 3 527,31 тыс. рублей, и используются по своему целевому назначению.

4. Проверка соблюдения законодательства РФ и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд при реализации мероприятий по созданию новых мест в дошкольных общеобразовательных организациях Усть-Коксинского района

Заказчиком, в лице заместителя директора МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», для выполнения работ по строительству детского сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99 с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай заключен Договор подряда от 02.12.2019 №б/н, с единственным поставщиком Общество с ограниченной ответственностью «Строительное управление-7» без проведения конкурентных процедур.

Договор подряда от 02.12.2019 №б/н оформлен не корректно, в преамбуле договора отсутствует ссылка на основания для заключения - ссылки статей Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон №44-ФЗ).

Ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ устанавливает исчерпывающий перечень случаев закупок у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), согласно условий п. 5 «Осуществление закупки товара, работы или услуги государственным или муниципальными образовательными организациями» ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ, может осуществляться заказчиком в случае осуществления закупки товара, работы, услуги, муниципальной

образовательной организацией, на сумму не превышающую шестисот тысяч рублей, либо закупки товара на сумму, предусмотренную ч. 12 настоящей статьи, если такая закупка осуществляется в электронной форме. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании данного пункта, не должен превышать пять миллионов рублей или не должен превышать пятьдесят процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем тридцать миллионов рублей.

При отсутствии указанного основания или других оснований, предусмотренных ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, закупку у единственного поставщика заказчик осуществлять не вправе.

Следовательно, в соответствии с ч. 1, 2 ст. 24 Закона N 44-ФЗ заказчик на выполнение работ по строительству детского сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99 с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай должен использовать конкурентные способы определения поставщиков.

При этом необходимо учитывать, что проведение запроса котировок возможно при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей (ч. 2 ст. 72 Закона N 44-ФЗ), а проведение запроса предложений возможно только в случаях, предусмотренных ч. 2 ст. 83 Закона N 44-ФЗ, при этом выполнение работ по строительству детского сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99 с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай ни одной, ни другой норме не соответствует.

Таким образом, в данной ситуации заказчик был обязан осуществлять закупку с применением способов определения поставщиков в виде конкурса или аукциона. Применение же в качестве способа определения поставщика размещения заказа у единственного поставщика является нарушением Закона № 44-ФЗ.

В нарушение п.5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ, МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» заключило Договора подряда от 02.12.2019г. б/н на сумму 131 787,43 тыс. рублей, т.е. более 600,00 тыс. рублей.

12.02.2020 года было вынесено Постановление, управлением Федеральной антимонопольной службой по Республике Алтай, о назначении административного наказания по делу № 004/04/7.29-20/2020 об административном правонарушении, выявленного при проведении внеплановой камеральной проверки и рассмотрении материалов дела, по ч. 2 ст. 7.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении должностного лица заказчика, на дату совершения правонарушения заместителя директора МБОУ «Усть-Коксинская СОШ».

В 2019 году МБОУ «Усть-Коксинской СОШ» - Заказчик, заключены договора на выполнение проектной документации, предметом которых являлось – разработка проектной документации для строительства объекта: «Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99, с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район», Республика Алтай (привязка проектной документации повторного применения по объекту: Детский сад на 125 мест по ул. С.С, Каташа, 7, г. Горно-Алтайск, Республика Алтай) по мероприятиям на сумму 100,00 тыс. рублей каждый, от 23.05.2019 №4/19, от 25.03.2019 №5/19, от 23.05.2019 №6/19, от 26.06.2019 №7/19, от 26.06.2019 №8/19, от 26.06.2019 №9/19, от 26.09.2019 №10/19, от 26.09.2019 №11/19, от 26.09.2019 №12/19, от 26.09.2019 №13/19, Исполнитель – общество с ограниченной ответственностью «ДомИвестСервис».

Следует отметить, что имеет место дробление закупок по Закону №44-ФЗ.

Дробление — это искусственное разделение одного контракта на несколько более мелких с целью избежать конкурентных процедур. Дробление закупок нарушает принцип эффективности использования бюджетных денег, установленный в ст. 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Этот принцип означает, что бюджетные деньги должны использоваться из необходимости с использованием наименьшего их объема и в конечном итоге приводить к наилучшему результату.

Такая практика признается нарушением требований при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с возникновением административной ответственности предусмотренной ст. 7.29 КоАП РФ, в данном конкретном случае отсутствует возможность привлечения к административной ответственности по причине истечения срока исковой давности.

5. Оценка достижения результатов мероприятий по созданию новых мест в дошкольных общеобразовательных организациях Усть-Коксинского района

С целью достижения результатов муниципальной программы «Развитие образования МО «Усть-Коксинский район», утвержденной постановлением Главы Администрации МО «Усть-Коксинский район» от 09.11.2018 №1228/4, на строительство объекта «Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная 99, с. Усть-Кокса, Республики Алтай» предусмотрено предоставление субсидии в размере 132 739,65 тыс. рублей, в том числе:

- в 2019 году по Соглашению заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Администрацией МО «Усть-Коксинский район» от 22.04.2019 № 84640000-1-2019-010 в размере 88 406,32 тыс. рублей по КБК 907/0701/071P25232П/522 (ДК 19-Д87);

- в 2019 году по Соглашению заключенного между Министерством регионального развития Республики Алтай и Администрацией МО «Усть-Коксинский район» от 12.12.2019 № в размере 44 333,33 тыс. рублей по КБК 907/0701/071P24232П/522/251 (ДК 2984).

Финансовые средства направлены по целевому назначению, исполнены в полном объеме, согласно выше указанных соглашений.

Законченный строительством Объект принят и введен в эксплуатацию на основании Акта проверки от 29.04.2021 № А-51-21, выданный Отделом государственного строительного надзора Управления контрольно-надзорной деятельности Министерства цифрового развития Республики Алтай, согласно которым объект соответствует проектной документации Шифр 19-001 от 2019 года.

Выполнение работ по техническому присоединению, подготовки проектно-сметной документации, строительно-монтажных согласно проектно-сметной документации Объекта проведено в течении 2018-2020 годов, исходя из чего капитальные вложения сложились в размере 135 977,63 тыс. рублей, в том числе:

- ✓ строительно-монтажные работы 132 739,66 тыс. рублей,
- ✓ техническое присоединение, подготовка проектно-сметной документации 3 237,97 тыс. рублей.

Администрацией МО «Усть-Коксинский район» 30.04.2021 за № 04-RU02507000-03-202 выдано разрешение на ввод в эксплуатацию законченного объекта капитального строительства «Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная, 99 с. Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республика Алтай». Распоряжением Администрации от 06.05.2021 №188 общая сумма затрат на строительство Детского сада на 125 мест по ул. Нагорная 99, с.Усть-Кокса, Усть-Коксинский район, Республики Алтай в сумме 135 977,63 изъята из МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», в Управление образования, с последующей передачей последней в Казну муниципального образования «Усть-Коксинский район» Республики Алтай.

МО «Усть-Коксинский район» передало Объект за кадастровым номером 04:08:011308:773, общей площадью 3084м² на праве оперативного управления в МБОУ «Усть-Коксинская СОШ», что подтверждается выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных

характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 12.05.2021 года.

Во исполнении одного из условий Правил предоставления, распределения и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике Алтай объект строительства введен в эксплуатацию не позднее 31 декабря второго года предоставления субсидии.

Предоставлены в 2019 году по Соглашению от 22.04.2019 № 84640000-1-2019-010 в размере 88 406,32 тыс. рублей и в 2019 году по Соглашению от 12.12.2019 № в размере 44 333,33 тыс. рублей.

Дата не позднее 31 декабря второго года предоставления субсидии – 31.12.2020.

Цели соглашений о предоставлении бюджетных средств на строительство соблюдены и выполнены в полном объеме, нарушений принципа адресности и целевого характера не установлено.

6. Оценка потребности создание новых мест в дошкольных общеобразовательных организациях Усть-Коксинского района

В соответствии с Постановлением Администрации МО «Усть-Коксинский район» Республики Алтай от 19.11.2018 №№1228/4 утверждена муниципальная программа «Развитие Образования МО «Усть-Коксинский район Республики Алтай», в рамках которой реализуется подпрограмма «Развитие дошкольного образования» включающая мероприятие Регионального проекта по созданию условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МО «Усть-Коксинский район» на период по 2019-2024 года.

Согласно текстовой части подпрограммы №1 «Развитие дошкольного образования» МП Образование на конец четвертого квартала 2018 года в очереди остается 258 детей от 0 до 3 лет. Дефицит мест в дошкольные учреждения для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет испытывают жители с. Усть-Кокса, где очередь таких детей составляет 109 человек.

На основании вышеизложенного и в связи со сложившейся ситуацией необходимо было дополнительное строительство новых дошкольных учреждений, в том числе предусматривалось строительство здания детского сада в с. Усть-Кокса ул. Нагорная, 99, на 125 мест.

Одним из мероприятий предусмотрено - Проектирование и строительство дошкольной образовательной организаций по ул. Нагорная, 99, 3-этажное здание, мощность - 125 мест, общая площадь застройки – 1349,09 м², сроки реализации 2019-2024 годы, прогнозируемый объем финансирования мероприятия составил 91 327,66 тыс. рублей, источник

финансирования - федеральный бюджет, республиканский бюджет, местный бюджет, ответственный исполнитель Управление образования администрации МО «Усть-Коксинский район», целевые индикаторы подпрограммы - обеспеченность населения объектами дошкольного образования.

Согласно сводным статистическим показателям очередности в дошкольных образовательных учреждениях села Усть-Коксы за период 2018-2021 гг. численность детей в возрасте от 1,5 до 3 лет составила: 2018 год – 109 человек, 2019 год – 110 человек, 2020 год – 162 человека, 2021 год – 150 человек.

В апреле 2021 года введено в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение «Радуга», расположенное по адресу: село Усть-Кокса, ул. Нагорная, 99 на 7 групп вместимостью 125 мест.

По форме № 85-к статистической отчетности «Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми» за 2021 год, при вводе выше указанного дошкольного учреждения отражена численность воспитанников групп в разделе 3 «Распределение воспитанников по группам»:

- строка 28 «Группы для детей раннего возраста», графа 3 «Всего» 32 – человека;

- строка 23 «Группы общеразвивающей направленности», графа 3 «Всего» 96 – человек.

Фактическая численность воспитанников составила 128 человек.

По форме № 85-к статистической отчетности за 2022 год, дошкольного учреждения отражена численность воспитанников групп в разделе 6 «Распределение воспитанников в группах, человек»:

- строка 619 «Группы для детей раннего возраста», графа 3 «Всего» 36 – человека;

- строка 613 «Группы общеразвивающей направленности», графа 3 «Всего» 89 – человек;

- строка 618 «Группы комбинированной направленности», графа 3 «Всего» 18 – человек.

Фактическая численность воспитанников составила 143 человека.

По форме № 85-к статистической отчетности за 2023 год, дошкольного учреждения отражена численность воспитанников групп в разделе 6 «Распределение воспитанников в группах, человек»:

- строка 613 «Группы общеразвивающей направленности», графа 3 «Всего» 64 – человека;

- строка 618 «Группы комбинированной направленности», графа 3 «Всего» 79 – человек.

Фактическая численность воспитанников составила 143 человека.

По форме № 85-к статистической отчетности за 2024 год, дошкольного учреждения отражена численность воспитанников групп в разделе 6 «Распределение воспитанников в группах, человек»:

- строка 621 «Группы общеразвивающей направленности», графа 3 «Всего» 41 – человек;

- строка 626 «Группы комбинированной направленности», графа 3 «Всего» 102 – человек.

Фактическая численность воспитанников составила 143 человек.

По форме № 85-к статистической отчетности за 2025 год, дошкольного учреждения отражена численность воспитанников групп в разделе 6 «Распределение воспитанников в группах, человек»:

- строка 626 «Группы комбинированной направленности», графа 3 «Всего» 99 – человек;

- строка 627 «Группы для детей раннего возраста», графа 3 «Всего» 39 – человек.

Фактическая численность воспитанников составила 138 человек.

Наполняемость новых мест введенного в эксплуатацию здания дошкольной образовательной организации превышает установленную мощность на 18 человек (143-125)/выше на 14,4 %.

При сохранении текущей загрузки учреждение в целом обеспечивает соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Расчет фактической площади на одного ребенка в игровых зонах большинства групп соответствует нормативам СП 2.4.3648-20 (действует с 01.01.2021): не менее 2,5 кв.м для детей раннего возраста (1,5-3 года) и не менее 2,0 м² для детей дошкольного возраста (3-7 лет).

Площадь групповой (игровой зоны) составляет 56,75 кв.м, количество детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в группе составляет 20 человек, (56,75/20) площадь на одного ребенка составляет 2,84 кв.м., количество детей от 3 до 7 лет в группе составляет 21 человек, (56,75/21) площадь на одного ребенка составляет 2,7 кв.м, что соответствует нормативам СП 2.4.3648-20.

Общая численность работников составило 39 человек, в том числе численность педагогических работников учреждения за трехлетний период с момента ввода в эксплуатацию увеличена на 4 человека, с 17 человек в 2021 г. до 21 человека в 2023 г., что обеспечило соблюдение нормативов соотношения «педагог/воспитанник» при росте воспитанников.

На сегодняшний день на территории села Усть-Кокса действует 5 дошкольных учреждений, в том числе ДООУ «Радуга». Согласно сводным данным по предоставлению мест по всем 5 дошкольным учреждениям за период с 01.01.2024 – 01.01.2026 года очередь составила от 0 до 3 лет 165 детей, от 3 до 7 лет 49 детей. За вышеуказанный период фактически обеспечены местами 186 детей, не обеспечены местами 28 детей.

7. Оценка использования ресурсов направленных на организацию новых мест в дошкольных общеобразовательных организациях Усть-Коксинского района

На создание 125 новых мест в ДООУ «Радуга» доведены денежные средства в размере 135 977,63 тыс. рублей. Фактическое освоение ассигнований составило 100 %. Таким образом, неисполненные бюджетные ассигнования, направленные на реализацию мероприятий по созданию новых мест в дошкольной образовательной организации, отсутствуют.

Оценка экономности использования средств проведена на основании укрупненных сметных нормативов, утвержденных приказом Минстроя России от 28.06.2017 № 935/пр (в редакции приказа от 20.10.2017 № 1452/пр) «Об утверждении укрупненных сметных нормативов. НЦС 81-02-03-2017. Сборник № 03. Объекты народного образования».

Указанным нормативом установлена удельная цена строительства объектов непромышленного назначения по состоянию на 01.01.2017. Для детских садов вместимостью 120 мест нормативный показатель составляет 704,01 тыс. рублей на одно место. Норматив для объектов на 125 мест не предусмотрен.

Поскольку в сборнике НЦС 81-02-03-2017 отсутствует прямой норматив для мощности 125 мест, применяется линейная интерполяция между значениями для 120 и 200 мест (п. 27 технической части сборника НЦС 81-02-03-2017):

По формуле:

$$Пв = Пс - (с - в) * \frac{Пс - Па}{с - а},$$

где

Пв - рассчитываемый показатель;

Па и Пс - пограничные показатели из таблиц сборника;

а и с - параметр для пограничных показателей;

в - параметр для определяемого показателя, $a < в < с$.

Исходные данные из таблицы 03-01-001:

Мощность	НЦС на 1 место, тыс. рублей (01.01.2017)
120 мест	704,01
200 мест	687,70

Основание для расчета:

- задание на проектирование – детский сад на 125 мест;
- приказ Минстроя России от 28.06.2017 № 935/пр (с учетом изменений) «Об утверждении укрупненных сметных нормативов. НЦС 81-02-03-2017. Сборник № 03. Объекты народного образования», техническая часть сборника;
- письмо Минстроя России от 07.06.2018 № 24818-ХМ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года»;
- письмо Минстроя России от 20.03.2017 № 8802-ХМ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на 1 квартал 2017 года».

Расчет выполнен в соответствии с требованиями Технической части сборника НЦС 81-02-03-2017 (в редакции приказа Минстроя России от 20.10.2017 № 1452/пр):

$$П_{125}=687,7-(200-125)*687,70-704,01/200-120=687,7-75*-16,31/80=687,7-75*(-0,203875)=687,7+15,29=702,99 \text{ тыс. рублей/место}$$

(расчет выполнен в базовом уровне цен на 01.01.2017)

С учетом коэффициента перехода для Республики Алтай, в расчете применен коэффициент перехода $K_{пер} = 1,00$ (основание МДС 81-02-12-2011 при отсутствии значения в таблице к приказу № 935/пр с учетом изменений).

$$P_{пер} = 702,99 * 1,00 = 702,99 \text{ тыс. руб./место}$$

(стоимость в базовом уровне цен на 01.01.2017 с учетом региональных особенностей)

Согласно письму Минстроя России от 07.06.2018 № 24818-ХМ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительства во II квартале 2018 года», прогнозные индексы изменения сметной стоимости для объектов образования (детские сады) по Республике Алтай составляют 6,00 (к ФЕР-2001).

На основании письма Минстроя России от 20.03.2017 № 8802-ХМ/09 «Об индексах изменения сметной стоимости строительно-монтажных и пусконаладочных работ по объектам строительства, определяемых с применением федеральных и территориальных единичных расценок, на 1 квартал 2017 года» индексы к ФЕР-2001 по Республике Алтай для объектов образования (детские сады) по Республике Алтай 5,69.

Проектная документация для строительства объекта капитального строительства: «Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная 99 в с. Усть-Кокса, Республики Алтай.» скорректирована в текущем уровне цен 2 квартала 2019 года с учетом НДС на сумму 135 021,21 тыс. рублей.

Расчет относительного индекса на основе данных письма Минстроя России от 20.03.2017 № 8802-ХМ/09 (01.01.2017) и от 28.08.2019 № 31427-ДВ/09, от 16.10.2019 № 38958-ДВ/09:

Относительный индекс (01.01.2017 → **01.09.2019**) = $6,35 / 5,69 \approx 1,12$

Расчет расчетной стоимости на одно место:

$P_{\text{расч}} = 702,99 * 1,12 = 787,34$ тыс. рублей/место

Расчет общей стоимости объекта на 125 мест:

$\text{Стоимость}_{\text{объекта}} = 125 * 787,34 = 98\,417,5$ тыс. рублей.

По состоянию на 01.09.2019 норматив цены строительства на одно место в детском саду на 125 мест составляет 787,34 тыс. рублей, стоимость с учетом изменения создания одного места от сметной стоимости составляла 1 080,17 тыс. рублей (135 021,21/125), тогда как фактическая стоимость создания одного места по договорам составила 1 061,92 тыс. рублей (132 739,65/125 мест), что больше на 292,83 тыс. рублей и на 274,58 тыс. рублей нормативного значения по региону соответственно.

Исходя из проведенных расчетов при строительстве детского сада на 125 мест, экономия бюджетных средств не подтверждена.

Нормативная цена строительства одного места, рассчитанная в соответствии со сборником НЦС 81-02-03-2017 с применением линейной интерполяции и индексацией на текущий уровень цен, составляет:

на 01.09.2019 - 787,34 тыс. рублей.

Фактическая стоимость одного места по контракту составила:

в 2019 году – 1 061,92 тыс. рублей.

Разница между нормативным и фактическим значением свидетельствует:

по состоянию на 01.09.2019 - о превышении фактической стоимости над нормативом на 274,58 тыс. рублей на одно место, или 34 322,50 тыс. рублей на весь объект (1061,95 - 787,34; 274,58*125).

Таким образом, на основании расчетов можно сделать вывод о том, что при реализации проекта строительства детского сада на 125 мест:

по состоянию на 01.09.2019 контрактная стоимость (1 061,95 тыс. рублей/место) превышает нормативное значение (787,34 тыс. рублей/место) на 274,58 тыс. рублей на одно место, что свидетельствует об отсутствии экономии на данном этапе.

Вместе с тем сметная стоимость осталась без изменений 1 080,17 тыс. рублей на место, или 135 021,21 тыс. рублей на весь объект (в ценах 2 квартала 2019 года с учетом НДС). Данное значение превышает

нормативную стоимость объекта ($787,34 \times 125 = 98\,417,5$ тыс. рублей) на 36 603,17 тыс. рублей.

Создание 125 новых мест реализовано в рамках сметной стоимости, которая составляет (135 021,21 тыс. рублей).

Общая стоимость работ и затрат по строительству объекта «Детский сад на 125 мест по ул. Нагорная 99 с. Усть-Кокса, Республика Алтай» в рамках договоров подряда от 02.12.2019 б/н, №2, №3 от 26.02.2021 составила 132 739,65 тыс. рублей.

Согласно, проведенной экспертизы №04-1-0182-19 от 25.09.2019 года «О проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства» получено положительное Заключение об определении достоверной сметной стоимости на строительство данного объекта.

По результатам оценки использования ресурсов, направленных на организацию 125 новых мест «Детский сад по ул. Нагорная 99 в с. Усть-Кокса, Республики Алтай» установлено:

- неисполненные бюджетные ассигнования отсутствуют;
- средства израсходованы в полном объеме;
- объект введет в эксплуатацию.

ВЫВОДЫ

Цели Соглашений от 22.04.2019 №84640000-1-2019-010, от 12.12.2019 №119-СА и выполнение показателей мероприятия Регионального проекта по созданию условий для развития системы предоставления качественного общедоступного и бесплатного дошкольного образования в МО «Усть-Коксинский район», достигнуты в полном объеме в 2021 году, с момента ввода в эксплуатацию дошкольного общеобразовательного учреждения «Радуга» по адресу ул. Нагорная, 99, с. Усть-Кокса Усть-Коксинский район Республика Алтай.

Межбюджетные трансферты предоставленные в соответствии с перечнем мероприятий согласно Приложения 3 «Результаты предоставления иного межбюджетного трансферта» - количество образовательных организаций, укомплектованных средствами обучения и воспитание, мягким инвентарем со значением 1 единица, по Соглашению от 19.11.2020 № 84640000-1-2020-012, использованы в полном объеме.

Показатели в сроки в соответствии с обязательствами Соглашения от 19.11.2020 № 84640000-1-2020-012 достигнуты.

По результатам контрольного мероприятия «Аудит в реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации в 2018-2025

годах новых мест в дополнительных образовательных организациях» выявлены нарушения:

➤ п.6 Приказа №86н от 21 июля 2011г. «Об утверждении порядка предоставления информации государственными (муниципальным) учреждениям, ее размещения на официальном сайте в сети интернет и ведения указанного сайта п.15 выше указанного приказа «Срок публикации в течении пяти рабочих дней, следующих за дней принятия документов или внесения в них изменений», приказ от 14.02.2024 №23-Л и приказ от 25.11.2025 №148-Д не размещены на сайте www.bus.gov.ru «Для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях».

➤ п. 1.1 Дополнительного соглашения от 11.12.2020 без номера и п.2.7 ДП от 02.12.2019 отсутствует расчет стоимости единицы работ, являющаяся неотъемлемой частью, на увеличение стоимости Договора подряда от 02.12.2019г на 129,27 тыс. рублей.

➤ По причине отсутствия (не представления) графика работ, равно как и Общего журнала работ (Приложение №1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному Приказом Федеральной службы по экологическому, Технологическому и атомному надзору от 12.01.2007 № 7), провести анализ соответствия фактических сроков выполнения работ календарному графику производства работ согласно данным Актов выполненных работ (ф. КС-2), не представляется возможным

➤ п.5 ч.1 ст.93 Закона №44-ФЗ, МБОУ «Усть-Коксинская СОШ» заключило Договора подряда от 02.12.2019г. б/н на сумму 131 787,43 тыс. рублей, т.е. более 600,00 тыс. рублей.

➤ Нарушение требований при выборе способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) с возникновением административной ответственности предусмотренной ст. 7.29 КоАП РФ, в данном конкретном случае отсутствует возможность привлечения к административной ответственности по причине истечения срока исковой давности.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Привести в соответствие сведения, о правоустанавливающих (учредительных) документах, содержащиеся на официальном сайте в сети «Интернет»;

2. Усилить внутренний финансовый контроль в Учреждении;

3. Принять меры по устранению выявленных недостатков, а также по устранению причин и условий установленных нарушений.

4. Направить отчет по результатам контрольного мероприятия «Аудит в реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации в 2018-2025 годах новых мест в дополнительных образовательных организациях» в адрес Главы, Председателя Совета депутатов МО «Усть-Коксинский район», Контрольно-счетной палаты Республики Алтай.

5. Направить информационное письмо в Управление образования Администрации МО «Усть-Коксинский район».

6. Для принятия мер прокурорского реагирования копию акта от 29.06.2026 №18 по результатам контрольного мероприятия «Аудит в реализации мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации в 2018-2025 годах новых мест в дополнительных образовательных организациях» направить в Прокуратуру Усть-Коксинского района Республики Алтай.